

Приложение
к решению Совета депутатов
Старооскольского городского округа
от 20 февраля 2020 г. № 337

**Реестр
наказов избирателей за 2019 год**

№ п/п	№ наказа	№ избирательного округа	Ф.И.О. депутата	Содержание наказа	Срок исполнения наказа	Информация о результатах исполнения наказа	Объем затраченных финансовых средств (тыс. рублей)	Исполнитель
1.	13	№ 1	Ефимов Андрей Михайлович	Отремонтировать первый этаж детского сада с. Монаково	2019 г.	Выполнено. В рамках «Расходов на капитальные вложения и проведение капитальных ремонтов на 2019 год по объектам жизнеобеспечения и социально - культурного назначения СГО» по МКУ «УКС» выполнен капитальный ремонт помещений 2-х этажного здания детского сада и строительство пищеблока в соответствии с санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями	25690,0	МКУ «УКС»
2.	17	№ 2	Насонова Лариса Николаевна	Реконструкция двора с ограждением детской площадки и устройством парковочных мест м-н Рудничный, д. 9	2019 г.	Переносится на 2021 год. В связи с тем, что в работу в 2019 году по программе «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» и в рамках областного финансирования, включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019 - 2022 годы по приоритетам, дворовые территории д. 8, д. 9 м-на Рудничный	7000,0	МКУ «УКС»

						предлагаются к выполнению на 2021 год. Дворовая территория д. 9 м-на Рудничный предлагается к выполнению на 2021 год в рамках формирования проекта государственной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» в рамках дополнительного соглашения о предоставлении субсидий по ремонту дворовых территорий		
3.	18			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Рудничный, д. 11а	2019 г.	Переносится на 2021 год. Дворовые территории д. 11а, д. 12а м-на Рудничный предлагаются к выполнению на 2021 год в рамках формирования проекта государственной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» в рамках дополнительного соглашения о предоставлении субсидий по ремонту дворовых территорий	4000,0	МКУ «УКС»
4.	20			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Рудничный, д. 12а	2019 г.		4000,0	
5.	21			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Рудничный, д. 13, д. 14, д. 15	2018 г.	Выполнено. Благоустройство дворовой территории д. 13, д.16 м-на Рудничный: тротуар -1125,87 тыс. рублей, проезды, дороги, 2 детские площадки, 2 воркаута - 1473,1 тыс. рублей, наружное освещение -1312,56 тыс. рублей, замена сетей – 361,46 тыс. рублей. д. 14, д. 15 в комплексе с дворовыми территориями д. 1, д. 1а	5418,1 в т.ч. 1625,42 - федеральный бюджет 3 521,74 – областной бюджет 270,94 – местный бюджет 10394,0 – областной бюджет	МКУ «УКС»

6.	24			Благоустройство двора с детской площадкой м-н Студенческий, д. 18	2019 г.	Выполнено. д. 18, д. 19 выполнены работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»	11198,0	МКУ «УКС»
7.	25			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Студенческий, д. 19, д. 20, д. 21	2019 г.	Частично выполнено. д. 19 выполнены работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство дворовых территорий д. 20, д. 21 планируется в 2020 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»	5500,0 15990,0	МКУ «УКС»
8.	26			Благоустройство двора м-н Лебединец, д. 6, д. 7, д. 20, д. 21	2019 г.	Переносится на 2020 год. Дворовые территории домов предлагаются к выполнению на 2020 год. д. 6, д. 7, д. 20, д. 21 включены в реестр объектов государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» в рамках дополнительного соглашения о предоставлении субсидий по ремонту дворовых территорий	12000,0	МКУ «УКС»
9.	28			Отремонтировать дорогу между домами м-н Лебединец, от д. 27 до д. 27 а	2018 г.	Выполнено. В рамках выполнения работ по благоустройству дворовых территорий выполнен капитальный ремонт дороги с устройством нового асфальтобетонного покрытия	1300,0	МКУ «УКС»
10.	29			Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест, м-н Лебединец, д. 27, д. 27а	2019 г.	Выполнено. В рамках государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» в рамках	5963,76	МКУ «УКС»

					<p>рублей, в т.ч. тротуары - 1125,88 тыс. рублей, проезды, дороги, 2 детские площадки, 2 воркаута - 1473,1 тыс. рублей, наружное освещение - 1312,56 тыс. рублей, замена сетей - 361,47 тыс. рублей и другие работы.</p> <p>м-н Рудничный д. 1, д. 1а, д. 15, д. 14 в рамках областной программы финансирования работ по благоустройству: проезды, тротуары, освещение, детская площадка, воркаут.</p> <p>Ремонт дворовых территорий д. 2, д. 3, д. 4, д. 12, д. 12а планируется к выполнению в 2020 году в рамках областной программы по благоустройству.</p> <p>м-н Лебединец выполнено: от школы № 12 до Лебединец д. 27а в рамках проведения работ по благоустройству дворовых территорий д. 27, д. 27а.</p> <p>м-н Лебединец д. 1, д. 2, д. 3, д. 13, д. 14, д. 15</p> <p>м-н Лебединец д. 16, д. 17, д. 18, д. 19</p>	<p>10393,80</p> <p>8530,0</p> <p>8700,0</p> <p>7263,76</p> <p>18252,682</p> <p>10 303,49 (ФКГС) 4312,95 - областной бюджет</p>		
16.	38			Отремонтировать дорожные покрытия в м-не Лебединец, м-не Южный	2019 г.	<p>Частично выполнено.</p> <p>Выполнено: м-н Лебединец д. 1, д.2, д.3, д.13, д. 14, д. 15, д. 16, д.17, д.18, д. 19, д. 27, д. 27а</p> <p>м-н Южный д. 1, д. 2, д. 3, д. 61.</p> <p>На 2020 год запланирован ремонт в м-не Лебединец д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 24а, д. 25, д. 26</p>	<p>40132,882</p> <p>18419,02</p> <p>52414,0</p>	МКУ «УКС»

17.	42	№ 3	Гришин Олег Николаевич	Обустроить детскую площадку во дворе д. 3, м-н Юность	2019 г.	Переносится на 2020 год. Дворовые территории д. 3, д. 4 предлагаются к выполнению на 2020 год. Включены в реестр объектов государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» в рамках дополнительного соглашения о предоставлении субсидий по ремонту дворовых территорий на 2020 год	10301,0	МКУ «УКС»
18.	43			Выполнить ремонт внутридворовых дорог и тротуаров, м-н Юность	2019 г.	Переносится на 2020 год. Ремонт внутридворовых дорог и тротуаров м-на Юность включены в реестр объектов государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» в рамках дополнительного соглашения о предоставлении субсидий по ремонту дворовых территорий на 2020 год (д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 7)	24401,0	МКУ «УКС»
19.	44			Организовать съезд для колясок на пешеходном переходе, м-н Юность	2018 г.	Переносится на 2020г. Устройство съездов для колясок будет выполняться при проведении работ по благоустройству дворовых территорий микрорайона, съездов и проездов. Съезды на 4-х переходах планируется выполнить в рамках государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» в рамках дополнительного соглашения о	80,0	МКУ «УКС»

						предоставлении субсидий по ремонту дворовых территорий на 2020 год		
20.	50			Выполнить ремонт внутридворовых дорог и тротуаров, м-н Приборостроитель	2019 г.	Частично выполнено. Выполнено: м-н Приборостроитель, д. 28, д. 29 - 9782,630 тыс. рублей, д. 30, д. 31, д. 32 - 19717,3 тыс. рублей и другие работы. М-н Приборостроитель д. 1, д. 2, д. 3, 4, д. 4а, д. 17, д. 18, д. 18а, д. 19, д. 53, д. 54, д. 55 включены в проект программы «Формирование комфортной городской среды на 2021 год»	31050,0	МКУ «УКС»
21.	51			Отремонтировать парк у ТЦ «Лунный», м-н Молодогвардеец	2019 г.	Выполнено. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Выполнено устройство пешеходной зоны в тротуарной плитке, устроен контактный светодинамический фонтан, установлен детский игровой комплекс, выполнено мягкое покрытие детской игровой площадки, установлены малые архитектурные формы	20736,29	МКУ «УКС»
22.	57			Выполнить ремонт внутридворовых дорог и тротуаров, м-н Весенний	2019 г.	Переносится на 2020 год. В работы в 2019 году включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. Благоустройство дворов д. 4а, д. 5а, д. 6, д. 8, д. 9 включены в реестр объектов государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» в рамках дополнительного соглашения о предоставлении субсидий по ремонту дворовых территорий на 2020 год в рамках	25200,0	МКУ «УКС»

						выделенного объема финансирования. Благоустройство дворовых территорий д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19 запланировано к выполнению в 2021 году в рамках проекта программы «Формирование комфортной городской среды»		
23.	58			Благоустроить территорию двора у д. 2, м-н Весенний	2019 г.	Переносится на 2021 год. В работы в 2020 году включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам в рамках выделенного объема финансирования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» д. 4а, д. 5а, д. 6, д. 8, д. 9. Благоустройство дворовой территории д. 2 будет предлагаться к выполнению в 2021 году в рамках государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» в рамках дополнительного соглашения о предоставлении субсидий по ремонту дворовых территорий в рамках выделенного объема финансирования	7000,0	МКУ «УКС»
24.	62			Выполнить благоустройство детской площадки во дворе д. 3б, м-н Весенний	2019 г.	Переносится на 2021 год. В работы в 2020 году включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам в рамках выделенного объема финансирования. Благоустройство дворовой территории д. 1, д. 2, д. 3б будет предлагаться к выполнению в 2021 году в рамках	350,0	МКУ «УКС»

						государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» в рамках дополнительного соглашения о предоставлении субсидий по ремонту дворовых территорий в рамках выделенного объема финансирования		
25.	68	№ 4	Проскурин Александр Александрович	Благоустройство дворовой территории д. 29 пр-т Комсомольский	2019 г.	Выполнено. Работы выполнены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»	8655,65	МКУ «УКС»
26.	74			Отремонтировать пешеходную дорожку возле станции Юннатов, ул. 22-го Партсъезда	2019 г.	Переносится на 2020 год. Запланирован ремонт дорожки в рамках выполнения работ по благоустройству д.1 по ул. 22-го Партсъезда на 2020 год в рамках государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» в рамках дополнительного соглашения о предоставлении субсидий по ремонту дворовых территорий	300,0	МКУ «УКС»
27.	75			Восстановить освещение по дороге от банка до жилых домов по ул. Революционная	2019 г.	На контроле. Включено в программу строительства сетей наружного освещения работы будут выполняться по мере финансирования	400,0	МКУ «УЖиР»
28.	83			Провести ремонт фасада детского сада № 4 «Василек», ул. Октябрьская	2019 г.	Выполнено. Выполнен комплекс строительно - монтажных работ по капитальному ремонту МБДОУ Детский сад № 4 «Василек»	32315,54	МКУ «УКС»
29.	85	№ 5	Данилов Виктор Иванович	Установить детскую площадку в районе ИЖС «Казацкий»	2021 г.	Выполнено. Детская площадка установлена	330,0	МКУ «УЖиР»

30.	86			Обновить водопроводные трубы по ул. Титова	2019 г.	На контроле. При появлении источника финансирования данные мероприятия будут включены в программу как первоочередные	670,0	МКУ «УЖиР»
31.	87			Установить колонку д. 94, ул. Подгорная	2019 г.	Выполнено. Водоразборная колонка установлена	50,0	МКУ «УЖиР»
32.	88			Поменять водопровод по ул. Литвинова, ул. Новая	2019 г.	На контроле. При появлении источника финансирования данные мероприятия будут включены в программу как первоочередные	280,0	МКУ «УЖиР»
33.	89			Произвести ремонт трубопровода, ул. Бойницкая	2019 г.	На контроле. При появлении источника финансирования данные мероприятия будут включены в программу как первоочередные	660,0	МКУ «УЖиР»
34.	90			Решить проблему прорыва центрального водопровода, ул. Кирова	2018 г.	Выполнено. Выполнены работы по устранению порыва	670,0	МКУ «УЖиР»
35.	91			Благоустройство пляжа, м-н Юность	2019 г.	Переносится на 2020 год. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» работы запланированы в 2020 году	8700,0	МКУ «УКС»
36.	97			Восстановить освещение около пешеходного перехода по ул. Мира	2019 г.	Выполнено. Освещение около перехода восстановлено	500,0	МКУ «УЖиР»
37.	104			Сделать ямочный ремонт дороги от пр-та Алексея Угарова между заправками под ж/д мостом	2018 г.	Частично выполнено. Ямочный ремонт дорожного покрытия участка дороги по пр-ту Алексея Угарова от АЗС «Роснефть» до здания РЭО ГИБДД УМВД (в том числе под мостом) выполнен. Ремонт автодороги в районе КХПС Северной промышленной зоны запланирован к выполнению в 2020 году в рамках субсидий дорожного фонда	418,0 местный бюджет	МКУ «УЖиР»

38.	105			Восстановить освещение, поставить фонари, м-н Углы	2019 г.	Выполнено. ООО УО «Старый город» восстановлено освещение над подъездами	4000,0	МКУ «УЖиР»
39.	106			Восстановить освещение, д. 10 ул. Хмелева	2019 г.	Выполнено. ООО УО «Старый город» восстановлено освещение над подъездами, д. 10 ул. Хмелева	300,0	МКУ «УЖиР»
40.	107			Ремонт дороги, ул. Литвинова	2019 г.	Частично выполнено. От ул. Ленина до ул. Пролетарская выполнен ремонт в 2018 году. Далее запланирован ямочный ремонт в 2021 году в рамках выделенного объема финансирования в рамках субсидий дорожного фонда	2650,0	МКУ «УКС»
41.	117			Сделать пешеходный переход на ул. 1-й Конной Армии, в месте пересечения с ул. Анпилова	2019 г.	Переносится на 2020 год. Работы запланированы на 2020 год при условии достаточного финансирования	150,0	МКУ «УКС»
42.	118			Произвести устройство освещения ул. Тебекина, ул. Болтенкова, ул. Тулинова, участок по ул. Анпилова от пересечения с ул. Ветеранов до ул. 1-й Конной Армии	2019 г.	На контроле. Работы включены в программу строительства сетей наружного освещения, будут выполняться по мере финансирования	4000,0	МКУ «УЖиР»
43.	119			На перекрестке ул. Анпилова и ул. Кучерявченко и на перекрестке ул. Анпилова и ул. Прокудина восстановить асфальтовое покрытие после ремонта канализационных сетей	2018 г.	Выполнено. Подрядной организацией выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог на перекрестках ул. Анпилова – ул. Кучерявченко и ул. Анпилова – ул. Прокудино	500,0 местный бюджет	МКУ «УЖиР»

44.	127	№ 6	Воронков Сергей Иванович	Установить детскую площадку во дворе д. 8, д. 8а, м-н Конева	2019 г.	Выполнено. Работы выполнены в составе работ по благоустройству дворовой территории	1000,0	МКУ «УКС»
45.	128			Благоустроить дворовую территорию, м-н Конева, д. 8, д. 8а	2018 г.	Выполнено. Работы выполнены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»	12530,95	МКУ «УКС»
46.	157	№ 7	Коптева Ольга Петровна	Благоустроить дворовую территорию м-на Буденного в районе д. 5, д. 7а, д. 8а	2022 г.	Частично выполнено. Благоустройство дворовой территории д. 5 м-н Буденного выполнено. Благоустройство дворовых территорий д. 7а, д. 8а предлагаются к выполнению в 2021 году	23161,07 12000,0	МКУ «УКС»
47.	158			Восстановить освещение дворовой территории, м-н Макаренко, д. 4, д. 6, д. 12, д. 13, д. 14	2019 г.	Переносится на 2021 год. В работы в 2020 году включены объекты, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам и в рамках выделенного объема финансирования. Освещение выполняется в комплексе с работами по благоустройству дворовых территорий. Благоустройство дворовых территорий д. 4, д. 6, д. 12, д. 13, д. 14 предлагается к выполнению в 2021 году	1500,0	МКУ «УКС»
48.	163			Провести капитальный ремонт, м-н Жукова, д. 44	2019 г.	На контроле. В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 10 декабря 2018 года № 452-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп» капитальный ремонт жилого дома запланирован на 2028-2030 годы	15000,0	МКУ «УЖиР»

49.	166			Ремонт дорожного покрытия подъезда с проспекта Комсомольский (включая арку) к д. 9 м-н Буденного	2019 г.	Выполнено.	750,0	МКУ «УКС»
50.	167			Ремонт дорожного покрытия проезда между рынком Юбилейный и д. 4, д. 4а к мед. центру «Поколение», м-н Буденного	2019 г.	Переносится на 2021 год. В работы в 2019 году включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам и в рамках выделенного объема финансирования. Ремонт дорожного покрытия предлагается к выполнению на 2021-2022 годы в рамках проведения работ по благоустройству дворовых территорий	1400,0	МКУ «УКС»
51.	168.	№ 8	Ульянова Анна Борисовна	М-н Лесной, д. 13, д.14 - дорожка к гипермаркету «Линия», благоустройство двора, парковочные места	2019 г.	Выполнено. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в комплексе д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16а	18747,70	МКУ «УКС»
52.	173			Разобраться с заброшенной стройкой возле Экватора, полу-разрушенные ограждения, могут упасть дети в котлован, при сильном ветре могут оторваться остатки железного забора и покалечить людей	2018 г.	На контроле. В настоящее время департаментом имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа переданы материалы в суд в связи с задолженностью по арендной плате. Далее планируется снятие объекта с кадастрового учета.		УАиГ ДИиЗО
53.	174			Обустроить детскую площадку м-н Юбилейный, д. 2	2019 г.	Выполнено. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в комплексе работ по благоустройству д.1, д. 1а, д. 2, д. 3	18369,94	МКУ «УКС»
54.	177			Решить вопрос с водопроводом	2019 г.	На контроле. При появлении источника финансирования	700,0	МКУ «УЖиР»

				с. Федосеевка, пер. Школьный		данное мероприятие будет включено в программу, как первоочередное		
55.	180			Запретить вырубку рощи и произвести очистку рощи с. Федосеевка	2019 г.	Выполнено. Вырубка рощи никогда не производилась. Проводились мероприятия только по санитарной чистке аварийных и больных деревьев с составлением актов. Очистка рощи от бытового мусора и сушняка произведена	500,0	МКУ «УЖиР»
56.	181			После проведения водопровода испорчено дорожное покрытие в районе ул. Набережная с. Федосеевка и не приведено в надлежащее состояние	2018 г.	Частично выполнено. Восстановлено асфальтогранулятом силами управления сельской территории. Нарушенный участок включен в план капитального ремонта уличной дорожной сети на 2020 год	300,0 местный бюджет	МКУ «УЖиР»
57.	183			Оборудовать пешеходную дорожку вдоль дороги от «Вегаса» ул. Хмелева вниз к с. Федосеевка и с. Каплино	2019 г.	Переносится на 2021 год. В работы в 2020 году включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам, устройство пешеходной дорожки предлагается к выполнению на 2021 год	2130,0	МКУ «УКС»
58.	186			Отремонтировать крышу ЦКР с. Лапыгино	2019 г.	Выполнено. Ремонт стропильной системы, полная замена обрешетки, утепление чердачного перекрытия, новое кровельное покрытие из металлочерепицы, подшивка карнизов, замена подвесного потолка (в местах протекания)	2000,0	УК
59.	187			Установить пандусы в подъездах д. 1б, м-н Зеленый Лог	2019 г.	На контроле. По информации Управления социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа и ЖЭУ в многоквартирном доме не проживают лица, нуждающиеся в установке пандусов	30,0	МКУ «УЖиР»

60.	188			Необходимо проложить асфальтовые дороги ИЖС Научный центр 1, 2	2019 г.	Выполнено. Работы выполнены Управлением дорожного строительства Белгородской области в рамках программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» 54,5 км в асфальтобетоне, в т.ч. Научный центр-3	265377,0 в т.ч. 55729,0 областной бюджет 209648 - федеральный бюджет	МКУ «УКС»
61.	193	№ 9	Паршуков Юрий Николаевич	Ремонт и благоустройство внутриквартальных дворов с благоустройством детских площадок и увеличением парковочных мест в м-не Королева, д. 1а, д. 3а, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 18, д. 19, д. 24, д. 31, д. 31а, д. 32, д. 33, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38	2018 г.	Частично выполнено. Выполнено благоустройство дворовых территорий д. 3, д. 3а, д. 9, д. 10, д. 11, д. 31, д. 31а, д. 36, д. 37, д. 38, установлено 7 детских площадок, 1 спортплощадка, 3 воркаута, наружное освещение, замена сетей. Выполнены работы во дворах д. 1, д. 1а, д. 24, д. 18, д. 19, д. 33 в рамках областной программы по благоустройству, д. 32а, б, в, д. 13, д. 35 - в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На 2020 год в рамках областной программы по благоустройству дворовых территорий запланированы работы по дворовым территориям д. 6, д. 7, д. 8, д. 28, д. 29, д. 29а, д. 29б	47019,04 в т.ч. 14105,71 – федеральный бюджет 30562,37 – областной бюджет 2350,96 – местный бюджет 20 000,0 12900,0	МКУ «УКС»
62.	194			Дороги в непригодном состоянии для проезда на автомобильном транспорте м-н Королева, д. 3, д. 3а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9	2018 г.	Частично выполнено. Выполнен ремонт дворовых проездов в районе д. 3, д. 3а, д. 9, д. 10, д. 11. В связи с тем, что в работу в 2018 году по программе «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» и в рамках областного финансирования, включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на	9 344,181	

						2019-2022 годы по приоритетам и в рамках выделенного объема финансирования д. 5, д. 6, будут предлагаться к выполнению в 2021 году. На 2020 год запланирован ремонт дворов д. 7, д. 8 в рамках программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» и выделенного объема финансирования		
63.	196			Ремонт и благоустройство внутриквартальных дворов с благоустройством детских площадок и увеличением парковочных мест в м-не Олимпийский, д. 3, д. 14, д. 20, д. 20а, д. 29, д. 31, д. 35	2019 г.	Частично выполнено. Благоустройство дворовых территорий д. 20, д. 20а, д. 29, д. 31, д. 35 выполнено в соответствии с планом благоустройства земельных участков УАиГ: тротуары, дороги, проезды, 6 детских площадок, 3 воркаута, наружное освещение. Благоустройство дворов д. 3, д. 14 будет предлагаться к выполнению на 2020-2021 годы	50072,21 в т.ч. 15021,66 - федеральный бюджет 32546,94 - областной бюджет 2503,61 - местный бюджет	МКУ «УКС»
64.	199			Восстановить освещение стадионов школ № 18, № 22, № 34	2019 г.	На контроле. Управлением образования создана комиссия для установления причин отсутствия освещения на стадионах школ № 18, № 22, № 34 и принятия соответствующих мер. Освещение будет восстановлено в ходе капитального ремонта 2022-2025 годах	1500,0	УО
65.	200			Восстановить освещение во дворах (м-н Космос, м-н Олимпийский, м-н Королева)	2018 г.	Выполнено. М-н Олимпийский д. 7, д. 20, д. 20а, д. 29, д. 31, д. 35, д. 36, д. 45, д. 45а, д. 49, д. 49а – 14692,56 тыс. рублей м-н Королева д. 3, д. 3а, д. 9, д. 10, д. 11, д. 31, д. 31а, д. 36, д. 37, д. 38 – 5 115 тыс. рублей.	19807,56 в т.ч. 3407,56 – федеральный бюджет 14700,0 – областной	МКУ «УКС» МКУ «УЖиР»

						м-н Космос Работа наружного освещения восстановлена ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»	бюджет 1700,0 - местный бюджет	
66.	210	№ 10	Безукладов Виктор Иванович	Построить детскую площадку, привезти песок, утеплить дом, заменить скамейки на удобные, отремонтировать подъезды, вывезти мусор с прилегающей территории м-н Дубрава -2: д. 2, д. 4	2019 г.	Частично выполнено. Скамейки на дворовой территории находятся в надлежащем состоянии. Ремонт подъездов запланирован на 2023 год. В рамках субботника мусор с прилегающей территории вывезен, песок завезен. Благоустройство двора д. 2, д. 4 с устройством детской площадки будет предлагаться к выполнению на 2020-2021 годы	700,0	МКУ «УЖиР»
67.	213			Установить светофор и лежащий полицейский на пешеходном переходе возле трамвайной остановки ТЦ «Карусель»	2018 г.	На контроле. Оборудование пешеходного перехода светофором осуществляется после внесения изменений в проект организации дорожного движения и обустройства на улично - дорожную сеть в г. Старый Оскол и разработки проектно-сметной документации на установку светофорного объекта. Отсутствует проектная документация. В целях обеспечения безопасности дорожного движения подготовлено постановление администрации городского округа об устройстве искусственной неровности на данном участке дороги	1000,0	МКУ «УКС» МКУ «УЖиР»
68.	223	№ 11	Топчий Александр Станисла- вович	Провести реконструкцию двора, м-н Королева, д. 3, д. 3а, д. 24, д. 31, д. 31а	2018 г.	Выполнено. Выполнен ремонт дворовых территорий д. 3, д. 3а, д. 31, д. 31а, д. 36, д. 37, д. 38: ремонт тротуаров - 4927,87 тыс. рублей, проезды, 5 детских площадок, 1 спортплощадка, 3 воркаута - 2804,34	16 291,22	МКУ «УКС»

						тыс. рублей, наружное освещение - 3113,59 тыс. рублей, замена инженерных сетей - 899,74 тыс. рублей. В рамках областной программы по благоустройству в 2019 году выполнено благоустройство дворовых территорий д. 1, д. 1а, д. 24, д. 18, д. 19, д. 33	20 000,0	
69.	245	№ 12	Бельских Сергей Иванович	Обеспечить контроль за качественной работой системы водоснабжения в с. Лапыгино по ул. Веселая и Тихая, 3-я Тополия в летнее время	2019 г.	Выполнено. В настоящее время перебоев в водоснабжении в с. Лапыгино нет. Водозаборные скважины в работе. Отрегулирован гидравлический режим подачи сети	4000,0	МКУ «УЖиР»
70.	246			Выполнить строительство коммуникаций и дороги в районе Пролески	2018 г.	Частично выполнено. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения выполнено в 2019 году в рамках областной программы - 105682,0 тыс. рублей (99 732 тыс. рублей – областной бюджет, 5950 тыс. рублей - местный бюджет) по инженерному обустройству микрорайонов массовой застройки ИЖС Белгородской области в соответствии с «Пообъектным перечнем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019-2022 годы» № 511-пп от 24 декабря 2018 года Строительство дорог в щебне запланировано на 2020 год – 17 км в соответствии с областной программой «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»	105682,0 39 183,0	МКУ «УКС»

